



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA)
Referencia:	Supervisión a la ejecución del proyecto “Implementación de la planta procesadora de hortalizas en el departamento de Santa Cruz municipio de Comarapa”
Informe:	K1/GP496/S24 G1
Objetivo:	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
Objeto:	El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Implementación de la planta procesadora de hortalizas en el departamento de Santa Cruz municipio de Comarapa”

Fecha de emisión: 02 de diciembre de 2024

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), se identificaron las siguientes deficiencias:

5.1. Deficiencias en el control del avance de obra

5.2. Deficiencias de control en el proceso de formulación y aprobación de modificaciones contractuales

- 5.2.1. Deficiente control en el sustento técnico de la orden de trabajo N° 1
- 5.2.2. Deficiente control de la documentación que respalda el contrato modificadorio N° 1

5.3. Deficiencias de control referidas a la certificación de planillas de avance de obra

- 5.3.1. Deficiente control de la documentación que respalda las cantidades certificadas
- 5.3.2. Certificación de cantidades no autorizadas contractualmente en la planilla de avance N° 2

5.4. Deficiencias en el control de calidad de las obras

- 5.4.1. Deficiente documentación de respaldo del control de calidad en las planillas de avance de obra
- 5.4.2. Falta de implementación del laboratorio del contratista



5.5. Otras deficiencias

- 5.5.1. Deficiente proceso de actualización de los documentos técnicos de diseño
- 5.5.2. Ausencia del personal técnico de la empresa contratista
- 5.5.3. Demora en el proceso de contratación de la supervisión externa
- 5.5.4. Deficiente control de la permanencia del libro de órdenes en la obra

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.