



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)
Referencia:	Supervisión a la “Construcción Sistema de Riego Chuñavi, Pucarani Lote 1 (Presa)”
Informe:	K1/GP483/S24 G1
Objetivo:	Evaluar el control que ejerce EMAGUA, durante la ejecución física del proyecto a través de la fiscalización y supervisión.
Objeto:	El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción Sistema de Riego Chuñavi, Pucarani Lote 1 (Presa)”
Fecha de emisión:	12 de diciembre de 2024

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada a la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), se identificaron las siguientes deficiencias:

5.1. Deficiencias en el control del avance de obra

5.2. Deficiencias en el proceso de control de calidad de las obras ejecutadas

5.2.1. Falta de control de calidad realizado por la supervisión

5.2.2. Falta de calibración de los equipos para la realización de ensayos de control de calidad

5.3. Deficiencias en el proceso de certificación de planillas de avance de obra

5.3.1. Deficiente documentación de respaldo de ensayos de calidad de los ítems ejecutados en las planillas de avance de obra

5.3.2. Falta de control de los cómputos métricos de los ítems certificados en las planillas de avance de obra

5.3.3. Deficiencias en el periodo de presentación y aprobación de las planillas de avance de obra

5.3.4. Deficiencias en el formulario de verificación de documentos para certificados de avance de obra

5.4. Deficiencias en aplicación de instrumentos modificatorios



5.5. Otras deficiencias

- 5.5.1. Rotación del personal de fiscalización y asignación paralela de otras actividades al fiscal de obra
- 5.5.2. Deficiencias en el contenido de los informes mensuales de la supervisión técnica

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.