



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba (GAMY)
- Referencia:** Auditoría Especial sobre el proyecto “*Perforación de 50 Pozos para uso Agropecuario, Distritos V, VI, VII y VIII del Municipio de Yacuiba*”.
- Informes:** N° GT/EP09/Y21 C1, Complementario al Informe Preliminar de Auditoría N° GT/EP09/Y21 R1.
- Objetivo:** Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales y obligaciones contractuales, relativas al plazo de ejecución del proyecto “*Perforación de 50 Pozos para uso Agropecuario, Distritos V, VI, VII y VIII del Municipio de Yacuiba – Modalidad Llave en Mano*”.
- Objeto:** El objeto del examen lo constituyó el proyecto “*Perforación de 50 pozos para uso Agropecuario, Distritos V, VI, VII y VIII del Municipio de Yacuiba – Modalidad Llave en Mano*” y la documentación relacionada con ejecución del proyecto, tales como: contratos de ejecución y supervisión del proyecto, orden de proceder, contrato modificatorio, planillas de avance, informes técnicos y financieros, órdenes de cambio, libro de órdenes, actas de recepción provisional y definitiva, comprobantes de registros de ejecución de gastos (C-31) y su documentación de respaldo, que registran los pagos efectuados a la empresa contratista, Documento Base de Contratación (DBC), extractos bancarios, correspondencia emitida y recibida, y otros documentos relacionados con el proyecto sujeto a examen.

**Período Auditado:** 1 de diciembre de 2014 al 20 de mayo de 2021

### Resultados:

Como resultado de la auditoría y en relación al objetivo expuesto precedentemente, relativo al plazo de ejecución del proyecto, se ha establecido el siguiente hallazgo:

#### **3.1. Ampliaciones de plazo sin sustento del proyecto “Perforación de 50 Pozos para Uso Agropecuario, Distritos V, VI, VII y VIII del Municipio de Yacuiba – Modalidad Llave en Mano”**

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria, de las personas detalladas a continuación:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nº Cédula de Identidad o NIT	Cargo	Importe Bs.
Empresa "GEOTEC DRILLING S.R.L.", en la persona de su actual representante legal (*)	279756020	-	1.656.222,63
Empresa Unipersonal "Constructora y Consultora BAGUALES", representada legalmente por su propietario Luis Alberto Molina Lazcano (**)	1787348013 1787348 Tja.	-	
Rodolfo Estrada Subia	5024488 Tja.	Fiscal de Obra	
Empresa Unipersonal "Constructora y Consultora BAGUALES", representada legalmente por su propietario Luis Alberto Molina Lazcano (**)	1787348013 1787348 Tja.	-	2.094.320,23
Rodolfo Estrada Subia	5024488 Tja.	Fiscal de Obra	
<b>Total</b>			<b>3.750.542,86</b>

(\*) Empresa contratista.

(\*\*) Empresa encargada de la supervisión técnica.

### 3.2. Incumplimiento de plazo contractual, por falta de entrega de documentos para la transferencia de terrenos donde fueron emplazados 54 pozos del proyecto "Perforación de 50 pozos para uso Agropecuario, Distritos V, VI, VII y VIII del Municipio de Yacuiba – Modalidad Llave en Mano"

Nombre y Apellidos	Nº de Cedula de Identidad o NIT	Cargo	Importe Bs
Empresa "GEOTEC DRILLING S.R.L.", en la persona de su actual representante legal (*)	279756020	-	5.673.898,18
Empresa Unipersonal "Constructora y Consultora BAGUALES", representada legalmente por su propietario Luis Alberto Molina Lazcano (**)	1787348013 1787348 Tja.	-	
Stella Marys Ribera Torrez	4159875 Tja	Fiscal de Obra	

(\*) Empresa contratista.

(\*\*) Empresa encargada de la supervisión técnica.

### Conclusión General:

Por los resultados expuestos, tanto en el informe preliminar de auditoría como en el informe complementario, se ha establecido que en el proyecto "Perforación de 50 Pozos para uso Agropecuario, Distrito V, VI, VII y VIII del Municipio de Yacuiba – Modalidad Llave en Mano", ejecutado en el Gobierno Autónomo Municipal de Yacuiba, se incumplieron disposiciones legales y obligaciones contractuales relativas al plazo de ejecución del proyecto, por lo que se establecieron indicios de responsabilidad civil solidaria, que se ratifican por un importe de Bs9.424.441,04.

-----0-----