

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
- Referencia:** Auditoría Especial sobre los gastos ejecutados en infraestructura social para la construcción de canchas de futbol de césped sintético paquetes Nrs. 2 y 3 en el Departamento de Oruro.
- Informe N°:** EO/EP25/A21 T3
- Objetivo:** El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, respecto a la ejecución de los gastos en Infraestructura Social por la construcción de canchas de futbol de césped sintético paquetes Nrs. 2 y 3 en el Departamento de Oruro.
- Objeto:** El objeto de la auditoría constituye la documentación administrativa, contable, financiera, presupuestaria y técnica, relativa a los gastos ejecutados por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro en Infraestructura Social para la construcción de canchas de césped sintético paquete N° 3 en el Departamento de Oruro.
- Período auditado:** Gestiones 2013 a 2015

Resultados:

Realizado el análisis del costo de la auditoría por parte de la Gerencia Departamental de Oruro de la Contraloría General del Estado, se establece que la emisión de los Informes de Auditoría con indicios de responsabilidad civil (preliminar y complementario), representaría, un costo superior respecto al monto observado, en tal razón, corresponde asumir las acciones extrajudiciales para su recuperación.

Cantidades certificadas en exceso, respecto a las cantidades efectivamente ejecutadas paquete N° 3

Monto observado: Bs7.197,95.

Responsables:

- Ernesto Raúl Aguirre Apaza, Supervisor de Obra.
- Angélica Silvia Ramírez Rodríguez, Fiscal de Obra.
- La Empresa Contratista REGENBOGEN y ASOCIADOS, en la persona de su actual representante legal.

-----0-----