



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Cobija
- Referencia:** Auditoría especial sobre el Proyecto Mejoramiento Vial con Pavimento Avenida Tahuamanu, 27 de Mayo y calle Lino Romero - Tramo I, de la ciudad de Cobija.
- Informe N°:** GN/EP93/G20 C1 Complementario al Informe Preliminar de Auditoría N° GN/EP93/G20 R1.
- Objetivo:** Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales del Proyecto “Mejoramiento Vial con Pavimento Avenida Tahuamanu, 27 de Mayo y calle Lino Romero - Tramo I”.
- Objeto:** El objeto del examen lo constituyó la ejecución del Proyecto “Mejoramiento Vial con Pavimento Av. Tahuamanu, 27 de Mayo y calle Lino Romero – Tramo I”, y la documentación relacionada con la misma. Entre los documentos objeto de auditoría se encuentran los siguientes:
- Contrato Administrativo de Obras N° 25, Convocatoria - LP/OBRAS/No.014/2014, para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento Vial con Pavimento Av. Tahuamanu, 27 de Mayo y calle Lino Romero – Tramo I”.
  - Contrato Administrativo para la Prestación de Servicios de Supervisión Técnica N° 004/2015.
  - Programa Operativo Anual de las gestiones 2014, 2015 y 2016.
  - Reportes de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos de las gestiones 2014, 2015 y 2016.
  - Comprobantes de registro de ejecución de gastos de los pagos realizados por la ejecución de la obra.
  - Certificados de avance de obra, planillas de avance de obra, informes técnicos, entre otros.
  - Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra para Entidades Públicas.

- Extractos bancarios y fotocopias de cheques legalizados por el Banco Unión S.A., relacionados con los desembolsos realizados por la ejecución de la obra.
- Y toda otra documentación relacionada con el objetivo de la auditoría.

**Período auditado:** Diciembre de 2014 hasta el 28 de septiembre de 2020.

**Resultados:** Como resultado de la auditoría y en relación al objetivo expuesto precedente, se ha establecido el siguiente hallazgo:

**3.1. Incumplimiento del plazo contractual del Proyecto Mejoramiento Vial con Pavimento Av. Tahuamanu, 27 de Mayo y calle Lino Romero – Tramo I**

Concurren indicios de responsabilidad civil de: la Empresa Constructora y Consultora G&G S.R.L., en la persona de su actual representante legal, por Bs31.894.168,00.

**Conclusión General:**

Como resultado de la auditoría especial sobre el Proyecto “Mejoramiento Vial con Pavimento Avenida Tahuamanu, 27 de Mayo y calle Lino Romero - Tramo I”, de la ciudad de Cobija, se ha establecido el incumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el plazo contractual en la ejecución del referido proyecto, lo que ha dado lugar al establecimiento de indicios de responsabilidad civil, que se reportan en el Informe Preliminar de Auditoría N° GN/EP93/G20 R1 y se ratifican en el presente Informe Complementario N° GN/EP93/G20 C1, por Bs31.894.168,00.

----- 0 -----