



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni

Referencia: Auditoría especial de obras

Informe N°: GL/EP29/O18 C1, Complementario al Informe Preliminar de Auditoría GL/EP29/O18 R1.

Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales (plazo) en la ejecución de las obras: Construcción de Vivienda de Maestros en la Unidad Educativa Villa Prado, Construcción de 3 Aulas en la Unidad Educativa Sararúa y Construcción de Vivienda para el Centro de Salud Sararúa.

Objeto: El objeto del examen lo constituyó las obras: Construcción de Vivienda de Maestros en la Unidad Educativa Villa Prado, Construcción de 3 Aulas en la Unidad Educativa Sararúa y Construcción de Vivienda para el Centro de Salud Sararúa, así como la documentación relacionada con la ejecución y pago de las mismas, tales como:

- a) Contratos administrativos, contratos modificatorios, adendas, órdenes de cambio y órdenes de trabajo.
- b) Órdenes de proceder o actas de inicio de obras.
- c) Planillas de avance de obra, libros de órdenes e informes técnicos.
- d) Actas de recepción provisional y definitiva.
- e) Comprobantes de contabilidad emitidos por el Sistema de Gestión Pública (SIGEP Móvil), por el pago de la ejecución de las obras sujetas a examen, y su documentación de respaldo.
- f) Otra documentación relacionada con la ejecución de las obras sujetas a examen.

Período evaluado: Del 4 de octubre de 2014 al 11 de diciembre de 2018.

Resultados:

Como resultado de la auditoría y en relación al objetivo expuesto precedentemente, se estableció el siguiente hallazgo:

3.1. Incumplimiento en el plazo de ejecución de obras

Concurre indicios de responsabilidad civil, en contra de la siguiente empresa, en la persona de su actual representante legal, por las obras y los importes que se detallan a continuación:

Inciso	Persona Jurídica	NIT	Cargo	Importe Bs
a)	Construcción de Vivienda de Maestros en la Unidad Educativa Villa Prado			
	Empresa Arqving Construcciones S.R.L., en la persona de su actual representante legal	179396021	(*)	96.092,66
b)	Construcción de Vivienda para el Centro de Salud Sararúa			
	Empresa Arqving Construcciones S.R.L., en la persona de su actual representante legal	179396021	(*)	99.995,12
c)	Construcción de 3 Aulas en la Unidad Educativa Sararúa			
	Empresa Arqving Construcciones S.R.L., en la persona de su actual representante legal	179396021	(*)	179.931,30
Total				376.019,08

(*) Empresa contratista.

Conclusión General:

Por los resultados expuestos tanto en el informe preliminar como en el informe complementario, se ha determinado que en la auditoría especial de obras, por el período comprendido entre el 4 de octubre de 2014 al 11 de diciembre de 2018, ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, se estableció el incumplimiento de obligaciones contractuales referidas al plazo en la ejecución de las obras: Construcción de Vivienda de Maestros en la Unidad Educativa Villa Prado, Construcción de Vivienda para el Centro de Salud Sararúa y Construcción de 3 Aulas en la Unidad Educativa Sararúa, por lo que se estableció indicios de responsabilidad civil, por el importe total de Bs376.019,08.

--- 0 ---