

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”

Referencia: Auditoría especial sobre la obra Construcción Coliseo Cerrado Zoniquera.

Informe N°: GP/EP29/S20 C1 Complementario al Informe Preliminar de Auditoría N° GP/EP29/S20 R1

Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales de la Minuta de Contrato de Obra Construcción Coliseo Cerrado Zoniquera Cont. F-6201 N° 004/2012, relativas al plazo de ejecución de la obra y sus ampliaciones.

Objeto: El objeto de la auditoría lo constituyó la obra Construcción Coliseo Cerrado Zoniquera, así como la documentación e información relacionada con la misma.

Período auditado: Comprendido entre el 21 de agosto de 2012 y el 12 de mayo de 2015.

Resultado:

Como resultado de la auditoría y en relación al objetivo expuesto precedentemente, se estableció los hallazgos que se señalan a continuación, sobre los cuales se emite las siguientes conclusiones:

3.1. Construcción Coliseo Cerrado Zoniquera

3.1.1. Incumplimiento del plazo contractual y ampliaciones de plazo sin sustento técnico

a) Incumplimiento del plazo contractual

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria de: Empresa Unipersonal Colla Constructora C.C., representada legalmente por su propietario Miguel Collazos Nava (Empresa Contratista), Salvador Américo López Ibarra, Supervisor de Obra y Roger Franz Pérez Colque, Fiscal de Obra, por Bs330.464,76.

b) Ampliaciones de plazo sin sustento técnico

- Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria, de: Empresa Unipersonal Colla Constructora C.C., representada legalmente por su propietario Miguel Collazos Nava (Empresa Contratista), Salvador Américo López Ibarra, Supervisor de Obra y Abraham Flores Mamani, Fiscal de Obra, por Bs241.382,96.

- Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria, de: Empresa Unipersonal Colla Constructora C.C., representada legalmente por su propietario Miguel Collazos Nava (Empresa Contratista), Salvador Américo López Ibarra, Supervisor de Obra y Roger Franz Pérez Colque, Fiscal de Obra, por Bs1.232.777,25.

Conclusión General

Por los resultados expuestos, tanto en el informe preliminar como en el presente informe complementario, se ha determinado en la auditoría especial a la obra Construcción Coliseo Cerrado Zoniquera, el incumplimiento de obligaciones contractuales de la Minuta de Contrato de Obra Construcción Coliseo Cerrado Zoniquera Cont. F-6201 N° 004/2012, relativas al plazo de ejecución de la obra y sus ampliaciones, por cuanto se identificó incumplimiento del plazo contractual y ampliaciones de plazo sin sustento técnico, por lo que se establecieron los indicios de responsabilidad civil solidaria, por un importe total de Bs1.804.624,96.

-----0-----