



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).
- Referencia:** Supervisión a la ejecución del proyecto “Construcción del proyecto: Implementación de la industria del plátano y yuca en el departamento de La Paz municipio Alto Beni” Paquete I.
- Informe:** K1/GP40/F25 G1
- Objetivo:** Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto.
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción del proyecto: Implementación de la industria del plátano y yuca en el departamento de La Paz municipio Alto Beni” Paquete I en su componente obras civiles.

Fecha de emisión: 26 de mayo de 2025

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), se identificaron las siguientes alertas:

3.2.1. Alertas relacionadas al control de avance de la ejecución de la obra

- 3.2.1.1. Observaciones sobre la elaboración de los cronogramas de avance de obra y el control de su cumplimiento
- 3.2.1.2. Hito verificable mal definido

3.2.2. Alertas relacionadas al control de la calidad de las obras en ejecución

- 3.2.2.1. Falta de plan de control de calidad
- 3.2.2.2. Equipos de laboratorio no calibrados por un organismo acreditado
- 3.2.2.3. Ítems de hormigón armado sin suficiente respaldo del control de calidad

3.2.3 Alerta relacionada al control de la aprobación de las planillas de avance de obra: Diferencias en periodos certificados y retraso en la aprobación de planillas

3.2.4. Otras alertas

- 3.2.4.1. Multas por llamadas de atención no aplicadas
- 3.2.4.2. Falta de equipamiento de la supervisión en obra
- 3.2.4.3. Ejecución de cubierta con material diferente al establecido contractualmente



Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos tome las acciones preventivas y/o correctivas, a efecto de minimizar y/o anular las alertas expuestas en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.