

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)
- Referencia:** Supervisión sobre el avance en la ejecución del proyecto “Construcción con su Equipamiento de una Unidad de Radioterapia en el Departamento de Potosí”.
- Informe N°:** IX/GP744/O25 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución del proyecto “Construcción con su equipamiento de una Unidad de Radioterapia en el Departamento de Potosí”, en su fase de inversión, conforme cronograma de ejecución de obra emergente de la orden de cambio N° 1, respecto del Contrato AISEM/CON/PROY/CD/N°040/2021 de 15 de diciembre de 2021, a cargo de la Asociación Accidental “Chaco”, por el importe de Bs91.000.000, a concluir 31 de diciembre de 2027 (según Dictamen de la Máxima Autoridad Ejecutiva de 21 de agosto de 2025).
- Objeto:** El objeto de la supervisión lo constituye el avance físico en la ejecución del proyecto “Construcción con su equipamiento de una Unidad de Radioterapia en el Departamento de Potosí”, conforme cronograma de ejecución emergente de la orden de cambio N° 1, respecto del Contrato AISEM/CON/PROY/CD/N°040/2021 de 15 de diciembre de 2021, a cargo de la Asociación Accidental “Chaco”, considerando la documentación relacionada con el avance de la obra.
- Alcance:** A octubre de 2025

2.1 Pronunciamiento

El avance en la ejecución del proyecto “Construcción con su equipamiento de una Unidad de Radioterapia en el Departamento de Potosí”, en su fase de inversión, a octubre de 2025, no se estaba ejecutando conforme al cronograma de ejecución de obra emergente de la Orden de Cambio N° 1, respecto del Contrato AISEM/CON/PROY/CD/N°040/2021; toda vez que la obra se encuentra suspendida desde el 14 de julio de 2025, según “Acta de Suspensión de los Trabajos”, suscrita por el Gerente de Supervisión, Fiscal de Proyecto y el Contratista, debido a observaciones sustanciales efectuadas al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) por el SEDES, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental del Potosí, tal como precisa la alerta reportada más adelante en el acápite N° 2.2.1.

Cabe señalar que el proyecto tiene un avance físico del 8,98%, según Informe Técnico AISEM /DT/UPI/INF/N° 01496/25 de “Estado de Situación del Proyecto”, de 17 de octubre de 2025, emitido por Fiscalización del Proyecto.

2.2 Alerta

Como resultado de la actividad de Supervisión se identificó la siguiente alerta que merece atención:

2.2.1 Suspensión de Trabajos de ejecución del proyecto por observaciones al Estudio de Diseño Técnico de Preinversión (EDTP) efectuadas por el SEDES

--- 0 ---