

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Administradora Boliviana de Carreteras
- Referencia:** Supervisión sobre el avance en la ejecución del Proyecto “Construcción de la Carretera Doble Vía Oruro – Challapata Tramo I: Oruro – Cruce Vinto – Cruce Huanuni”.
- Informe N°** IX/GP658/O25 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución del proyecto “Construcción de la Carretera Doble Vía Oruro- Challapata Tramo I: Oruro- Cruce Vinto- Cruce Huanuni”, conforme cronograma de ejecución de obra emergente del contrato modificatorio N° 2, al Contrato ABC N° 448/24 GNT-OBR-CAF de 22 de abril de 2024, por el importe de Bs418.119.163,25 a concluir el 21 de junio de 2026.
- Objeto:** Lo constituye el avance físico en la ejecución del proyecto “Construcción de la Carretera Doble Vía Oruro- Challapata Tramo I: Oruro- Cruce Vinto- Cruce Huanuni”, conforme cronograma de ejecución de obra emergente del contrato modificatorio N° 2, al Contrato ABC N° 448/24 GNT-OBR-CAF, a cargo de la Asociación Accidental "Consortio VHOA", considerando la información y documentación relacionada.
- Periodo:** A septiembre de 2025.

Resultados:

2.1 Pronunciamiento:

El avance en la ejecución del proyecto “Construcción de la Carretera Doble Vía Oruro- Challapata Tramo I: Oruro- Cruce Vinto- Cruce Huanuni”, a septiembre de 2025, no se estaba ejecutando conforme al cronograma de ejecución de obra, vigente, emergente del contrato modificatorio N° 2, al Contrato ABC N° 448/24 GNT-OBR-CAF, habiendo un avance físico de 24,90% y un desfase acumulado para retención del 0,63%, entre otros, por la poca provisión de combustible; aspectos expuestos en los informes de Supervisión N° 17/2025 y Fiscalización N° CAO-19/2025.

2.2 Alerta

Como resultado de la actividad de Supervisión se identificó la siguiente alerta que merece atención oportuna:

2.2.1 Desfase en el avance físico de la obra de Construcción de la Carretera Doble Vía Oruro- Challapata Tramo I: Oruro- Cruce Vinto- Cruce Huanuni

--- o ---