

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
- Referencia:** Supervisión sobre el avance en la ejecución del proyecto “Construcción Y Equipamiento de la Planta Procesadora de Productos, Subproductos y Derivados Cárnicos en el Municipio de Viacha”
- Informe N°** IX/GP641/O25 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución del componente infraestructura del proyecto “Construcción y Equipamiento Planta Procesadora de Productos, Subproductos y Derivados Cárnicos en el Municipio de Viacha”, conforme cronograma de ejecución de obra aprobado por el Supervisor de Obra, emergente del Contrato Modificatorio N° 1, al Contrato Administrativo N° GDLP/OBRA/FOCIPP/142/2023 suscrito el 8 de noviembre de 2023, a cargo de la Asociación Accidental Viacha, por el importe de Bs9.982,487,39, a concluir 1 de diciembre de 2025.
- Objeto:** El objeto de la supervisión lo constituye el avance físico en la ejecución del componente infraestructura del Proyecto “Construcción y Equipamiento Planta Procesadora de Productos, Subproductos y Derivados Cárnicos en el Municipio de Viacha”, conforme cronograma de ejecución de obra aprobado por el Supervisor de Obra, emergente del Contrato Modificatorio N° 1, al Contrato Administrativo GDLP/OBRA/FOCIPP/142/2023, a cargo de la Asociación Accidental Viacha, considerando la documentación relacionada con el avance de la obra.
- Periodo:** A octubre de 2025.

Resultados:

2.1 Pronunciamiento

El avance en la ejecución del componente infraestructura del proyecto “Construcción y Equipamiento Planta Procesadora de Productos, Subproductos y Derivados Cárnicos en el Municipio de Viacha” a octubre de 2025, no se está ejecutando conforme al cronograma de ejecución de obra, vigente aprobado por el Supervisor de Obra, habiendo un avance físico de 24,43%, que no alcanza la ejecución del Hito N° 1 (correspondiente al 50 %), debido a que la Empresa Constructora no asignó ni incrementó personal necesario para la ejecución de las actividades programadas

2.2 Alertas

Como resultado de la actividad de Supervisión, se identificaron las siguientes alertas que merecen su atención:

2.2.1 Retraso en el cumplimiento del cronograma de ejecución del proyecto

Hecho posterior

--- o ---