

## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
- Referencia:** Supervisión al avance en la ejecución del componente infraestructura del proyecto “Implementación Planta de Procesadora de Banano, Plátano y Yuca en el Distrito de Mayaya en el Municipio de Teoponte”.
- Informe N°** IX/GP759/O25 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución del componente infraestructura del proyecto “Implementación de Planta Procesadora de Banano, Plátano y Yuca en el Distrito de Mayaya en el Municipio de Teoponte”, conforme cronograma de ejecución de obra aprobado por el Supervisor de Obra, emergente del Contrato Modificatorio N° 1 del 29 de julio de 2025, al Contrato Administrativo N° FPS/GDLP/OBRAS/FOCIPP/082/2024 suscrito el 13 de mayo de 2024, a cargo de la empresa VOLCAN S.A., por el importe de Bs Bs11.171.000,70, a concluir el 19 de noviembre de 2025.
- Objeto:** El objeto de la supervisión lo constituye el avance físico en la ejecución del componente infraestructura del Proyecto “Implementación Planta de Procesadora de Banano, Plátano y Yuca en el Distrito de Mayaya en el Municipio de Teoponte”, conforme cronograma de ejecución de obra aprobado por el Supervisor de Obra, emergente del Contrato Modificatorio N° 1, al Contrato Administrativo N° FPS/GDLP/OBRAS/FOCIPP/082/2024 de 13 de mayo de 2024, a cargo de la empresa VOLCAN S.A., considerando la documentación relacionada con el proyecto.
- Periodo:** A octubre de 2025.

### Resultados:

#### 2.1 Pronunciamiento

El avance en la ejecución del componente infraestructura del proyecto “*Implementación de Planta Procesadora de Banano, Plátano y Yuca en el Distrito de Mayaya en el Municipio de Teoponte*”, a octubre de 2025, no se está ejecutando conforme al cronograma de ejecución de obra, vigente aprobado por el Supervisor de Obra, habiendo un avance físico ejecutado del componente infraestructura de 22,74% respecto a lo programado de 56,50% a esa fecha, cuyo desfase se debió a la demora en la liberación de las áreas de trabajo por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Teoponte.

## **2.2 Alertas**

Como resultado de la actividad de Supervisión, se identificaron las siguientes alertas que merecen su atención:

### ***2.2.1 Retraso en la ejecución del componente infraestructura del proyecto***

#### **Hechos posteriores**

## **2.3 Otros Aspectos**

### **Requisitos del SENASAG pendientes de cumplimiento**

--- o ---