

## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
- Referencia:** Supervisión al avance en la ejecución del proyecto “Construcción Planta Deshidratadora de Papa en el Municipio de Sica Sica (C. Villa Aroma)”.
- Informe N°** IX/GP756/O25 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución del componente infraestructura del proyecto “Construcción Planta Deshidratadora de Papa en el Municipio de Sica Sica (C. Villa Aroma)”, conforme cronograma de ejecución de obra aprobado por el Supervisor de la obra, emergente del Contrato Modificatorio N° 1, al Contrato Administrativo N° FPS/GDLP/OBRAS/FOCIPP/0108/2024 de 28 de junio de 2024, por el importe de Bs15.699.999,56 a concluir el 24 de abril de 2026.
- Objeto:** El objeto de la supervisión lo constituye el avance físico en la ejecución del componente infraestructura del Proyecto “Construcción Planta Deshidratadora de Papa en el Municipio de Sica Sica (C. Villa Aroma)”, conforme cronograma de ejecución de obra aprobado por el Supervisor de la obra, emergente del Contrato Modificatorio N° 1, al Contrato Administrativo N° GDLP/OBRA/FOCIPP/0108/2024, a cargo de Asociación Accidental “LUCIANA”, considerando la documentación relacionada con el avance de la obra.
- Periodo:** A octubre de 2025.

### Resultados:

#### 2.1 Pronunciamiento

El avance en la ejecución del componente infraestructura del proyecto “*Construcción Planta Deshidratadora de Papa en el Municipio de Sica Sica (C. Villa Aroma)*”, a octubre de 2025, no se está ejecutando conforme al cronograma de ejecución de obra, vigente aprobado por el Supervisor de Obra, habiendo un avance físico de 31,56% respecto a lo programado de 48,63% a esa fecha, cuyo desfase se debe a que el terreno donde se emplazaría la obra no fue liberado oportunamente para la ejecución de movimiento de tierra a cargo del citado municipio.

#### 2.2 Alertas

Como resultado de la actividad de Supervisión se identificaron las siguientes alertas que merecen su atención:

*2.2.1 Desfase al cumplimiento del cronograma de ejecución del componente infraestructura*

### **2.3 Otros Aspectos**

*2.3.1 Falta de catastro actualizado y planos georreferenciados del terreno*

*2.3.2 Falta de estrategia de comercialización de los productos de la Planta Deshidratadora de papa*

*2.3.3 Ausencia de documentación que respalde la provisión de agua para la Planta Procesadora*

--- 0 ---