

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
- Referencia:** Supervisión sobre el avance en la ejecución del proyecto “Implementación de Vivero para el fortalecimiento de la Planta de Procesamiento de Frutas Bartolina Sisa en el Municipio de Sapahaqui”.
- Informe N°** IX/GP758/O25 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución del componente infraestructura del proyecto “Implementación de Vivero para el Fortalecimiento de la Planta de Procesamiento de Frutas Bartolina Sisa en el Municipio de Sapahaqui”, conforme cronograma de ejecución de obra aprobado por el Supervisor de Obra, emergente del Contrato Administrativo FPS/GDLP/OBRAS/FOCIPP/097/2024 suscrito el 14 de junio de 2024, a cargo de la Asociación Accidental Sapahaqui, por el importe de Bs4.751.101,01 a concluir el 19 de marzo de 2026.
- Objeto:** El objeto de la supervisión lo constituye el avance físico en la ejecución del componente infraestructura del Proyecto “Implementación de Vivero para el Fortalecimiento de la Planta de Procesamiento de Frutas Bartolina Sisa en el Municipio de Sapahaqui”, conforme cronograma de ejecución de obra aprobado por el Supervisor de obra, emergente del Contrato Administrativo FPS/GDLP/OBRAS/FOCIPP/097/2024, a cargo de la Asociación Accidental Sapahaqui, considerando la documentación relacionada con el avance de la obra.
- Periodo:** A agosto de 2025.

Resultados:

2.1 Pronunciamiento

El avance en la ejecución del componente infraestructura del proyecto “*Implementación de Vivero para el Fortalecimiento de la Planta de Procesamiento de Frutas Bartolina Sisa en el Municipio Sapahaqui*” a agosto de 2025 no se está ejecutando conforme el Cronograma de Ejecución de Obra, vigente aprobado por el Supervisor de Obra, habiendo un avance físico ejecutado del 29,61 respecto a lo programado de 44,56% a esa fecha, cuyo desfase se debió a que no estaba definido el lugar de emplazamiento del proyecto y la falta de derecho propietario donde se efectúa la construcción.

2.2 Alerta

Desfase al cumplimiento del cronograma de ejecución de obra por falta del derecho propietario

Hecho posterior – Contrato Modificatorio 1.

2.3 Otro Aspecto

Ausencia de servicios básicos de agua y energía eléctrica