

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social
- Referencia:** Supervisión al avance en la ejecución del proyecto “Construcción Matadero y Planta Procesadora de Embutidos Cárnicos en el Municipio de Ixiamas”.
- Informe N°** IX/GP757/O25 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución del componente infraestructura del proyecto “Construcción Matadero y Planta Procesadora de Embutidos Cárnicos en el Municipio de Ixiamas”, en el marco del cronograma de ejecución aprobado por el Supervisor de Obra, emergente del Contrato Administrativo N° GDLP/OBRA/FOCIPP/208/2024 de 16 de diciembre de 2024.
- Objeto:** Lo constituye el avance físico del componente infraestructura del Proyecto “Construcción Matadero y Planta Procesadora de Embutidos Cárnicos en el Municipio de Ixiamas” ejecutado por el FPS y desarrollado en el Municipio de Ixiamas del Departamento de La Paz, en el marco del cronograma de ejecución aprobado por el Supervisor de la Obra, emergente del Contrato Administrativo N° GDLP/OBRA/FOCIPP/208/2024 de 16 de diciembre de 2024, considerando la documentación relacionada con el proyecto.
- Periodo:** A octubre de 2025.

Resultados:

2.1 Pronunciamiento:

El avance del componente infraestructura del proyecto “Construcción Matadero y Planta Procesadora de Embutidos Cárnicos en el Municipio de Ixiamas” a octubre de 2025, no se está ejecutando conforme Cronograma de Ejecución de Obra aprobado por el Supervisor de Obra, habiéndose presentado un avance físico ejecutado del 6,38% respecto a lo programado del 28,57% presentando un desfase del 22,19% debido a que el terreno en el que se emplazará la obra no está en condiciones para su continuidad, la falta de adecuación del terreno a cargo del GAM Ixiamas, así como la falta de personal técnico y la no presentación del Plan de Contingencias a cargo de la empresa Constructora, generó desfases en el cronograma de avance en la ejecución del componente de infraestructura del proyecto.

2.2 Alerta

Como resultado de la actividad de Supervisión, se ha identificado la siguiente alerta que merece atención:

2.2.1 Desfase al cumplimiento del cronograma de ejecución del componente infraestructura

--- o ---