

## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP).
- Referencia:** Supervisión a los controles implementados en el proceso de ejecución del proyecto “*Construcción Hospital Municipal de Segundo Nivel San Antonio*”
- Informe N°:** K4/GP810/N25 - G1
- Objetivo:** Evaluar los controles implementados por la Supervisión y la Fiscalización en el proceso de ejecución de la Obra
- Objeto:** “*Construcción Hospital Municipal de Segundo Nivel San Antonio*”
- Fecha de emisión:** 29 de diciembre de 2025

### Resultado:

De la Acción de Supervisión realizada al proyecto: “*Construcción Hospital Municipal de Segundo Nivel San Antonio*”, ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), se detectaron las siguientes alertas.

– **Insuficiente control en el avance de la obra**

Se verificó que el cronograma de obra vigente presentaba deficiencias en su estructuración al no reflejar una ruta crítica interrelacionada, evidenciándose además retrasos en la ejecución de actividades críticas respecto a lo programado. Asimismo, el avance físico de la obra no guardaba correspondencia con el plazo contractual transcurrido a la fecha de corte de la acción de supervisión, lo que evidencia debilidades en el control y seguimiento por parte de la Supervisión y la Fiscalización, generando el riesgo de incumplimiento del plazo contractual.

Se recomendó a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) adoptar las acciones preventivas y/o correctivas que correspondan de manera que se logre el objetivo del contrato.

---O---