

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua
Referencia:	Supervisión sobre el avance en la ejecución de la “Construcción del Sistema de Alcantarillado Suri”
Informe N°:	IX/GP672/S25 G1
Objetivo:	Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución de la “Construcción del Sistema de Alcantarillado Suri”, conforme cronograma de ejecución de obras presentado en la propuesta de la “Empresa de Servicios Melvik – Ibarra Ávila Víctor Hugo”, el cual forma parte del Contrato EMAGUA/PASCIM/LPN/N°017/2024 del 23 de diciembre de 2024.
Objeto:	Lo constituye el avance en la ejecución de la “Construcción del Sistema de Alcantarillado Suri”, conforme cronograma de ejecución de obras presentado en la propuesta de la “Empresa de Servicios Melvik – Ibarra Ávila Víctor Hugo”, el cual forma parte del Contrato EMAGUA/PASCIM/LPN/M°017/2024, considerando la información y documentación relacionada con el mismo.
Alcance:	A octubre de 2025

2.1 Pronunciamiento

El avance del proyecto “Construcción del Sistema de alcantarillado Suri”, no se está ejecutando conforme a lo programado en el cronograma de ejecución de obras presentado en la propuesta de la “Empresa de Servicios Melvik – Ibarra Ávila Víctor Hugo”, el cual forma parte del Contrato EMAGUA/PASCIM/LPN/N°017/2024, toda vez que la Construcción fue suspendida de forma temporal parcial debido a la falta de liberación de frentes de trabajo ante la ausencia del derecho propietario de los nuevos predios para la ejecución de los Ítems del Sistema de Alcantarillado, por el cambio del diseño técnico que implicó reemplazar las dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), y no es posible identificar el desfase en el avance de la obra a octubre de 2025, debido a la ausencia de un Cronograma de Ejecución de la Obra Actualizado y/o Ajustado.

2.2 Alertas

Como resultado de la actividad de Supervisión se identificaron las siguientes alertas que merecen atención:

2.2.1 Suspensión Temporal Parcial de Obra con riesgo de afectación al cumplimiento del plazo en la ejecución del Proyecto “Construcción Sistema de Alcantarillado Suri”

2.2.2 Ausencia de Cronograma de Ejecución Actualizado y/o Ajustado