

## RESUMEN EJECUTIVO

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Entidad:</b>    | Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua  |
| <b>Referencia:</b> | supervisión sobre el avance en la ejecución de la “Construcción Represa Vacas Kuchu – Chiwalaki (Vacas)”  |
| <b>Informe N°:</b> | IX/GP674/S25 G1   |
| <b>Objetivo:</b>   | Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución de la Construcción de la Represa Vacas Kuchu – Chiwalaki (Vacas), conforme al cronograma de ejecución de la obra presentado en la propuesta por Asociación Accidental ANDALUCÍA (Contratista) el cual forma parte del Contrato EMAGUA/LP/N° 001/2025, suscrito el 17 de enero de 2025, por el importe de Bs25.429.343,98, a concluir el 14 de abril de 2026. |
| <b>Objeto:</b>     | El objeto lo constituye el avance en la ejecución de la Construcción de la Represa Vacas Kuchu – Chiwalaki (Vacas), conforme al cronograma de ejecución de obra presentado en la propuesta por Asociación Accidental ANDALUCÍA (Contratista) el cual forma parte del Contrato EMAGUA/LP/N° 001/2025, considerando la información y documentación relacionada con el mismo.  |
| <b>Alcance:</b>    | A octubre de 2025   |

### 2.1 Pronunciamiento

El avance de la “Construcción Represa Vacas Kuchu – Chiwalaki (Vacas)” a septiembre de 2025 no se está ejecutando conforme el Cronograma de Ejecución de Obra presentado en la propuesta de la Asociación Accidental ANDALUCÍA, el cual forma parte del Contrato EMAGUA/LP/N°001/2025, habiendo un avance físico ejecutado del 16,65% respecto a lo programado del 28,97% cuyo desfase es del 12,32%, mismo que se debió no únicamente a deficiencias en la gestión del contratista, sino también a factores externos que han condicionado el normal desarrollo de la obra, como ser: lluvias, conflictos sociales en la región, así como la escasez de combustible que limitaron la disponibilidad de maquinaria.

### 2.2 Alertas

Como resultado de la actividad de supervisión, se identificaron las siguientes alertas que merecen atención:

#### 2.2.1 Falta de pronunciamiento sobre retrasos e ítems no ejecutados

- a) Retrasos en el avance de la obra no reportados por el Fiscal de obras
- b) Falta de pronunciamiento sobre ítems no ejecutados

#### 2.2.2 Precipitaciones pluviales no registradas oportunamente

### 2.3 Otro aspecto

**Falta de notificación por el Contratista al Supervisor de la obra para la medición de ítems ejecutados**