

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua
- Referencia:** Supervisión al Avance de la Construcción del Sistema de Agua Potable Santiago de Tocaróni del Municipio de Coripata – La Paz.
- Informe N°** IX/GP667/O25 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución de la “Construcción del Sistema de Agua Potable Santiago de Tocaróni del Municipio de Coripata – La Paz”, conforme al cronograma de ejecución de obra vigente, que forma parte del Contrato Modalidad Licitación Pública N° 02/2025, suscrito el 14 de marzo de 2025, por Bs2.831.793,82, cuya conclusión prevista es el 26 de enero de 2026.
- Objeto:** Lo constituye el avance en la ejecución de la “Construcción del Sistema de Agua Potable Santiago de Tocaróni del Municipio de Coripata – La Paz” conforme al cronograma de ejecución de obras vigente el cual forma parte del Contrato Modalidad Licitación Pública N° 02/2025 y la documentación relacionada con el mismo.
- Periodo:** A noviembre de 2025.
- Resultados:**

2.1 Pronunciamiento:

El avance en la ejecución del proyecto “Construcción del Sistema de Agua Potable Santiago de Tocaróni del Municipio de Coripata – La Paz” a noviembre de 2025, no se está ejecutando conforme a cronograma de ejecución obra vigente que forma parte del Contrato Modalidad Licitación Pública N° 02/2025 del 14 de marzo de 2025, toda vez que existe un desfase del 7.04%, según lo reportado por el Supervisor de Obra en su Informe que forma parte del Certificado de Avance de Obra N° 4, ocasionado por la renuncia del Gerente de Obra, la cual no fue notificada al Fiscal de Obra para que se autorice formalmente la suplencia temporal de dicho personal, a ello se suma la ausencia del Residente de Obra en el lugar del proyecto, aspectos que impidió identificar oportunamente la necesidad de ampliar los frentes de trabajo de la construcción.

2.1 Alertas

Como resultado de la actividad de Supervisión, se identificaron las siguientes alertas que merecen atención:

2.2.1 Desfase en ejecución física de la construcción de la obra

2.2.2 Otros aspectos - Presentación, aprobación y pago inoportuno de Certificados de Avance de Obras

- **Inoportuna presentación del Certificado de Avance de Obra N° 4, por parte del Contratista al Supervisor de Obras**
- **Inoportuna emisión y remisión de Informes Técnicos de Fiscal de Obra para el pago de los Certificados de Avance de Obra (CAO) N° 1, 2, 3 y 4**
- **Falta de pago del Certificado de Avance de Obra (CAO) N° 2 por parte de la UCEP-MMAYA**

--- o ---