

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Referencia:	Supervisión sobre el avance de la ejecución del proyecto construcción “Manejo Integral de la Cuenca Vichajlupe – Oruro”
Informe N°:	IX/GP675/O25 G1
Objetivo:	Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución del Proyecto Construcción “Manejo Integral de la Cuenca Vichajlupe - Oruro”, conforme al cronograma de obra que forma parte de la propuesta presentada para la suscripción del Contrato TGN NRO. 54/CUCE: 24-0086-12-1470629-1-1, del 23 de diciembre de 2024.
Objeto:	Lo constituye el avance de la ejecución del Proyecto Construcción “Manejo Integral de la Cuenca Vichajlupe - Oruro” considerando la información y documentación relacionada.
Alcance:	A octubre de 2025

2.1 Pronunciamiento

El avance del Proyecto Construcción “Manejo Integral de la Cuenca Vichajlupe - Oruro”, a la fecha del alcance de la Supervisión se estaba ejecutando de acuerdo al cronograma de obra que forma parte de la propuesta presentada para la suscripción del Contrato TGN NRO. 54/CUCE: 24-0086-12-1470629-1-1, según el Informe de Supervisión de Obra CITE: MICV/030/2025 del 5 de octubre de 2025, en el que señala que el contratista tiene un avance regular con un avance físico del 22.43%. No obstante, se advierte que existió una demora en el pago del Certificado de Avance de Obra N° 1 situación que puede ocasionar que el Contratista efectúe el reclamo por considerarse como “Evento compensable de plazo” conforme a la cláusula Décima Tercera, numeral 13.2, inciso i), del Contrato TGN NRO. 54/CUCE: 24-0086-12-1470629-1-1, del 23 de diciembre de 2024, pudiendo afectar posteriormente el plazo establecido para la culminación de dicho proyecto.

2.2 Alertas

Como resultado de la actividad de supervisión se identificaron las siguientes alertas que merecen atención:

2.1.1 Autorización y pago del Certificado de Avance de Obra N° 1 fuera del plazo

2.1.2 Inoportuna emisión de Informes Técnicos de Fiscal de Obra para el pago de los Certificados de Avance de Obra

2.1.3 Otro aspecto - falta de notificación del Contratista respecto a la medición de cantidades