



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Universidad Técnica de Oruro (UTO)
Referencia:	Supervisión a los Controles Implementados en el proceso de ejecución del Proyecto “Construcción Aulas, Talleres y Laboratorios F.T. UTO”
Informe N°:	K4/GP493/O24 – G1
Objetivo:	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
Objeto:	Construcción Aulas, Talleres y Laboratorios F.T. UTO
Fecha de emisión:	15 de noviembre de 2024.

Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada a la Universidad Técnica de Oruro (UTO), se identificaron las siguientes deficiencias:

- Respecto a las deficiencias detectadas en la estructura organizacional de la Entidad:
 - No se cuenta con una estructura organizacional independiente para Fiscalización como para la Supervisión. Por la magnitud de la obra, se debe considerar la exclusividad de los funcionarios en el trabajo que desempeñan.
A su vez, se modificó la cláusula Vigésima Sexta (Fiscalización y Supervisión de la Obra) con relación al modelo del contrato de obra del DBC, generando el riesgo de que la obra no cuente con un control adecuado por parte de la Supervisión.
 - No se cuenta con un Manual de Procesos y Procedimientos específico que permita un adecuado control a las obras por parte de la Supervisión y Fiscalización.
- Respecto a las deficiencias de control al avance de la obra:
 - Las actividades no son ejecutadas por la Empresa Contratista de acuerdo al cronograma de obra vigente.
Los hitos verificables no fueron definidos desde el inicio de la obra y a la fecha de corte de la presente Acción de Supervisión se pudo evidenciar que la Supervisión de la Obra no realiza el control de los mismos.

Se recomendó al Rector de la Universidad Técnica de Oruro, emitir un pronunciamiento sobre las deficiencias detectadas con la debida fundamentación y en caso de que corresponda tomar las acciones necesarias para subsanar las observaciones detalladas y minimizar los riesgos detectados, de manera que se logren los objetivos del contrato.

---O---