



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Universidad Nacional “Siglo XX”
- Referencia:** Supervisión a los Controles Implementados en el Proceso de Ejecución del Proyecto: “Construcción Taller Académico Mecánico Automotriz DGE-UNSXX”
- Informe N°:** K4/GP487/O24 – G1
- Objetivo:** Evaluar los controles implementados por la Supervisión y la Fiscalización en el proceso de ejecución de la Obra
- Objeto:** Construcción Taller Académico Mecánico Automotriz DGE-UNSXX
- Fecha de emisión:** 21 de noviembre de 2024.

**Resultado:**

Como resultado de la supervisión efectuada a la Universidad Nacional “SIGLO XX”, se identificaron las siguientes deficiencias respecto a:

- Estructura organizacional de la Entidad.
- Manual de Procesos y Procedimientos para el control de las obras.
- Control del avance de la obra respecto a los hitos de verificación y cronograma de obra vigente.
- Presentación mensual de planillas de avance.
- Control de calidad de la obra, como por ejemplo en la rotura de probetas de hormigón que fueron realizadas fuera del plazo establecido en las especificaciones técnicas.

Se solicitó un pronunciamiento del Rector de la Universidad Nacional “Siglo XX” sobre las deficiencias detectadas y las acciones que realizará para subsanar las observaciones y minimizar los riesgos detectados, de manera que se logren los objetivos del contrato.

---0---