



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Universidad Mayor de San Simón
- Referencia:** Supervisión a los controles implementados en el proceso de ejecución del Proyecto: “Construcción de Infraestructura Hato Lechero Para el Departamento de Zootecnia y Producción Animal – Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias - UMSS”
- Informe N°:** K4/GP486/O24 – G1
- Objetivo:** Evaluar los controles implementados por la Supervisión y la Fiscalización durante la ejecución física de la Obra.
- Objeto:** Construcción de Infraestructura Hato Lechero Para el Departamento de Zootecnia y Producción Animal – Facultad de Ciencias Agrícolas y Pecuarias - UMSS
- Fecha de emisión:** 13 de Diciembre de 2024.

Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada a la Universidad Mayor de San Simón, se identificaron las siguientes deficiencias respecto a:

- Manual de Procesos y Procedimientos para el control de las obras (Inexistencia de los mismos)
- El control del avance de la obra, ya que, la obra no está siendo ejecutada conforme al cronograma vigente
- Los hitos de verificación no se encuentran definidos en base a las actividades de la ruta crítica conforme la definición del glosario de términos del DBC.
- Control de calidad de la obra, por ejemplo, los certificados correspondientes a los ensayos de rotura de probetas no identifican el elemento estructural del vaciado al que corresponden en el Certificado de Avance de Obra N°3.

Se solicitó un pronunciamiento del Rector de la Universidad Mayor de San Simón (MAE) sobre las deficiencias detectadas y las acciones que realizará para subsanar las observaciones y minimizar los riesgos detectados, de manera que se logren los objetivos del contrato.

---O---