



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)
Referencia:	Supervisión a la ejecución del proyecto “Construcción con su equipamiento de una unidad de radioterapia en un establecimiento de salud de tercer nivel en el departamento de Cochabamba”
Informe:	K1/GP6/F24 G1
Objetivo:	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
Objeto:	El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción con su equipamiento de una unidad de radioterapia en un establecimiento de salud de tercer nivel en el departamento de Cochabamba”.

Fecha de emisión: 18 de abril de 2024

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), se identificaron las siguientes deficiencias:

- 5.1. Deficiencias en el control del avance del proyecto**
- 5.2. Deficiencias de control en el proceso de aprobación del contrato modificatorio**
- 5.3. Deficiencias de control de la calidad en la ejecución del proyecto**
- 5.4. Deficiencias de control con relación a la presentación de certificados de avance**
 - 5.4.1. Deficiente control del hormigón armado en los certificados de avance de obra
 - 5.4.2. Falta de ensayos y equipos de control de calidad por parte de la supervisión
- 5.5. Otras deficiencias**
 - 5.5.1. Deficiencias en la oportunidad del proceso de contratación de la supervisión externa
 - 5.5.2. Deficiente entre el procedimiento para la revisión y aprobación de certificados de pago y las prescripciones contractuales

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.