



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Gobierno Autónomo Departamental de Potosí (GADP)
Referencia:	Supervisión a la ejecución del proyecto “Construcción Aeropuerto Internacional ciudad de Potosí (paquetes en ejecución)”
Informe:	K1/GP343/J24 G1
Objetivo:	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
Objeto:	El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción Aeropuerto Internacional ciudad de Potosí (paquetes en ejecución)”.

Fecha de emisión: 16 de octubre de 2024

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí (GADP), se identificaron las siguientes deficiencias:

5.1. Deficiencias relacionadas al diseño del proyecto

- 5.1.1. Modificaciones al diseño con deficiente sustento
- 5.1.2. Deficiente revisión del proyecto por parte de la supervisión
- 5.1.3. Plan Maestro no aprobado

5.2. Deficiencias en el control del avance de obra

- 5.2.1. Deficiencias en el control del avance mensual y cumplimiento de hitos verificables
- 5.2.2. Deficiencias en el proceso de formulación y aprobación de la orden de cambio N°4 del paquete N° 6

5.3. Deficiencias de control en el sustento técnico de la Orden de Cambio N° 5 del paquete 3

5.4. Deficiencias en el control de calidad de las obras

- 5.4.1. Deficiente documentación de respaldo de ensayos de calidad en las planillas de avance de obra
- 5.4.2. Deficiencias en el control de calidad por parte de la supervisión

5.5. Deficiencias de control referidas a la certificación de planillas de avance de obra



5.6. Otras deficiencias

5.6.1. Ausencia del personal técnico de las empresas contratistas

5.6.2. Ausencia y acefalías del personal de la supervisión

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.