



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental del Beni

Referencia: Supervisión sobre el cumplimiento de cronogramas de obras de Proyectos de Inversión Pública ejecutados por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, al 31 de octubre de 2021

Informe N°: EB/GP02/N19 G1

Objetivo: Emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de cronogramas de obras de los proyectos de inversión pública ejecutados por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, que reportan ejecución financiera entre el 20% (Anticipo) y 77%, en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de octubre de 2021

Período evaluado: 1 de enero al 31 de octubre de 2021

Resultados: Como resultado de la supervisión realizada en el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, se identificó las siguientes dos (2) deficiencias de control interno, que se detallan a continuación:

2.1 Proyectos paralizados con ampliación de plazo por falta de pago a las empresas constructoras

2.2.1 No se recuperó la deuda de la conciliación de saldos a la Empresa Consultora Constructora CALUCHA