



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP)
Referencia:	Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Construcción Carretera Viacha – Collana (Tramo 1)”
Informe:	K1/GP17/J21
Objetivo:	Evaluar el control que ejerce el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, con relación a la ejecución física del proyecto
Objeto:	El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción Carretera Viacha – Collana (Tramo 1)”

Fecha de emisión: 20 de diciembre de 2021

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), se identificaron las siguientes deficiencias:

2.1. Sobre el manejo del libro de órdenes

- 2.1.1. Libro de Órdenes que no se encuentra en el sitio de la Obra
- 2.1.2. Deficiencias en el Manejo del Libro de Órdenes

2.2. Falta de personal de la empresa Contratista

2.3. Ausencia de personal de la empresa de Supervisión en obra

2.4. Deficiencias de control en el cronograma de ejecución de la obra

2.5. Rotación del personal responsable de la Fiscalización

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz tome las acciones correspondientes, a efecto de subsanar las deficiencias descritas en el informe y/o tomar acciones para que estas no vuelvan a producirse en lo que resta de la ejecución del proyecto.