



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
- Referencia:** Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Conservación Vial de la Red Vial Fundamental Tramo CO01-B: Colomi - Villa Tunari, Tramo N°2: Locotal – Villa Tunari”
- Informe:** K1/GP07/Y22 G1
- Objetivo:** Evaluar el control que ejerce la ABC durante la ejecución física del proyecto, con relación al plazo de ejecución de la obra, calidad de las obras en ejecución, aprobación de las planillas de avance y elaboración y aprobación de las modificaciones contractuales,
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Conservación Vial de la Red Vial Fundamental Tramo CO01-B: Colomi - Villa Tunari, Tramo N°2: Locotal – Villa Tunari”.

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se identificaron las siguientes deficiencias:

- 4.1 Falta de procedimientos formalizados para el control de las actividades de conservación por parte de la Fiscalización**
- 4.2 Deficiencias en las programaciones anual y quincenal de las actividades de conservación vial**
- 4.3 Deficiencias en la elaboración y aprobación de Órdenes de Trabajo**
- 4.4. Deficiencias en el control de las actividades de las microempresas de conservación vial**

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Administradora Boliviana de Carreteras tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.