



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Caja Nacional de Salud (CNS)
- Referencia:** Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Construcción Centro de Salud Villamontes Distrital Yacuiba Tarija”
- Informe:** K1/GP06/E23 G1
- Objetivo:** Evaluar el control que ejerce la CNS durante la ejecución física del proyecto, con relación al plazo de ejecución de la obra, calidad de las obras en ejecución, aprobación de las planillas de avance y elaboración y aprobación de las modificaciones contractuales.
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción Centro de Salud Villamontes Distrital Yacuiba Tarija”.

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Caja Nacional de Salud (CNS), se identificaron las siguientes deficiencias:

4.1 Deficiencias en el control del plazo de ejecución de la obra

4.2 Demora y deficiencias de control en el proceso de formulación y aprobación de las modificaciones contractuales

4.3. Deficiencias en el control con relación al proceso de revisión y aprobación de las planillas de avance de obra

4.4. Deficiencias referidas a la certificación de planillas de avance

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Caja Nacional de Salud tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.