

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
Referencia:	Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Construcción de la Carretera Yucumo – San Borja”
Informe:	K1/GP05/E23 G1
Objetivo:	Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
Objeto:	El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción de la Carretera Yucumo – San Borja”
Fecha de emisión:	16 de mayo de 2023

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se identificaron las siguientes deficiencias:

4.1. Deficiencias en el control del plazo de ejecución de la obra

- 4.1.1. Deficiencias en el control del avance mensual y cumplimiento de hitos verificables.
- 4.1.2. Problemas financieros que ponen en riesgo el cumplimiento del plazo de ejecución del proyecto.

4.2. Deficiencias en los controles correspondientes a modificaciones contractuales

- 4.2.1. Deficiencias en el proceso de formulación y aprobación de las Órdenes de Trabajo
- 4.2.2. Deficiencias en el proceso de formulación y aprobación de las Órdenes de Cambio
- 4.2.3 Deficiencias en el proceso de formulación y aprobación del Contrato Modificadorio N° 1

4.3. Otras deficiencias

- 4.3.1. Deficiencias en el control de anticipos adicionales para la provisión de materiales
- 4.3.2. Deficiencias en la organización de la Fiscalización Interina

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Administradora Boliviana de Carreteras tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.