



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:	Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) – Gerencia Regional Chuquisaca
Referencia:	Supervisión a la ejecución del proyecto “Construcción de la doble vía Sucre – Yampáraez”
Informe:	Nº K1/GP22/A23 G1
Objetivo:	El objetivo de la acción de supervisión fue el de evaluar el control que ejerce la Administradora Boliviana de Carreteras, con relación a la ejecución física del proyecto.
Fecha de emisión:	30 de junio de 2023

Resultados:

Como resultado de la supervisión se identificaron las siguientes deficiencias relacionadas al control de la ejecución del proyecto:

- 4.1. Problemas financieros que ponen en riesgo el cumplimiento del plazo de ejecución del proyecto**
- 4.2. Deficiencias de control en el avance físico mensual y los hitos verificables de la obra**
- 4.3. Deficiente control de documentos de respaldo en las Órdenes de Trabajo del Contratista**
- 4.4. Deficiencias en el proceso de seguimiento al control de calidad realizado en obra**
- 4.5. Deficiente control en la medición de cantidades consideradas en los Certificados de Pago del Contratista**

Conclusión:

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Administradora Boliviana de Carreteras tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que se logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos. Por lo que, se solicitó que la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ABC, emita pronunciamiento respecto a las acciones correctivas a ser asumidas y/o la no aceptación de las conclusiones con la debida fundamentación.