



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Universidad Pública de El Alto
- Referencia:** Auditoría Especial del cumplimiento del plazo contractual y de las pólizas de garantías de la obra “Construcción del edificio Carrera de Ciencias Políticas y Derecho”.
- Informe N°:** GL/EP14/M19 C2 complementario al Informe Preliminar de Auditoría N° GL/EP14/M19 R2.
- Objetivo:** Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con el plazo contractual y las pólizas de garantías de correcta inversión de anticipos y cumplimiento de contrato de la obra Construcción del Edificio Carrera de Ciencias Políticas y Derecho.
- Objeto:** La ejecución de la obra “Construcción del edificio Carrera de Ciencias Políticas y Derecho” y la documentación relacionada con la misma, como ser, entre otros: comprobantes de contabilidad, contrato, planillas de avance de obra, informes técnicos y pólizas de garantía.

**Período auditado:** Gestiones 2013 a marzo de 2019.

### Resultados:

Como resultado de la auditoría y en relación al objetivo expuesto precedentemente, se han establecido los siguientes hallazgos, sobre los cuales se emite las siguientes conclusiones:

#### **3.1. Falta de ejecución de la Póliza de Garantía de Correcta Inversión de Anticipos para Entidades Públicas**

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria, de: la Consultora ASKHA S.R.L., en la persona de su actual representante legal, Vladimir Grover Vega Gonzales, Director Administrativo Financiero a.i. y Edgar Guery Rosso López, Director de Asesoría Jurídica a.i., por Bs2.214.214,51.

#### **3.2. Falta de ejecución de la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra para Entidades Públicas**

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria, de: la Consultora ASKHA S.R.L., en la persona de su actual representante legal, Vladimir Grover Vega Gonzales, Director Administrativo Financiero a.i. y Oscar Ciro Zambrana Castro, Supervisor de Obras (Empresa Unipersonal), por Bs787.373,36.



RESUMEN EJECUTIVO

**Conclusión General:**

Por los resultados expuestos, tanto en el informe preliminar como en el presente informe complementario, se ha determinado que en la auditoría especial del cumplimiento del plazo contractual y de las pólizas de garantías de la obra “Construcción del edificio Carrera de Ciencias Políticas y Derecho”, efectuada en la Universidad Pública de El Alto, el incumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con las Pólizas de Garantía de Correcta Inversión de Anticipos para Entidades Públicas N° CIP-A01585, y de Cumplimiento de Contrato N° COP-A01489, presentada por la Empresa Contratista para la correcta y fiel ejecución de la Minuta de Contrato UPEA-CBS N° 001/2013 de la citada obra, así como la falta de ejecución de las mismas, lo que ha dado lugar al establecimiento de los indicios de responsabilidad civil solidaria, por el importe total de Bs3.001.587,87.

----- 0 -----