



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
- Referencia:** Supervisión a la ejecución del proyecto “Construcción del tramo segundo cruce río Seque – La Cumbre; fase II: puentes río Seque – río Seco”.
- Informe:** K1/GP425/L25 G1
- Objetivo:** Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto.
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción del tramo segundo cruce río Seque – La Cumbre; fase II: puentes río Seque – río Seco”.

Fecha de emisión: 23 de septiembre de 2025

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se identificaron las siguientes alertas:

3.2.1. Alertas relacionadas al control de avance de la ejecución de la obra

- 3.2.1.1. Deficiencias en la elaboración y aplicación del cronograma de ejecución de obra
- 3.2.1.2. Deficiente control del equipo y frentes de trabajo comprometidos por el contratista

3.2.2. Alertas relacionadas al control de la aprobación de las planillas de avance de obra

- 3.2.2.1. Certificación de ítems sin respaldo suficiente
- 3.2.2.2. Devolución de retenciones mal aplicadas
- 3.2.2.3. Deficiente aplicación del procedimiento de pago vigente en la ABC

3.2.3. Alerta relacionada al control de la calidad de las obras en ejecución: Equipos de laboratorio sin certificados de calibración

3.2.4. Otras alertas

- 3.2.4.1. Multas por llamadas de atención no aplicadas
- 3.2.4.2. Deficiente control en el llenado del libro de órdenes

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Administradora Boliviana de Carreteras tome las acciones preventivas y/o correctivas, a efecto de minimizar y/o anular las alertas expuestas en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.