

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)
- Referencia:** Supervisión a las actividades de control que realiza la supervisión y fiscalización de obra a la ejecución física del proyecto “Construcción y Equipamiento Hospital de Segundo Nivel Isaías Municipio de Oruro”.
- Informe N°:** K4/GP614/S25 - G1
- Objetivo:** Emitir un pronunciamiento respecto a las actividades de control que realiza la Supervisión y Fiscalización de Obra a la ejecución física del proyecto, a objeto de determinar si estas se ejecutan en el marco de los criterios de oportunidad y calidad.
- Objeto:** Actividades relacionadas con los controles que realizan la Supervisión y la Fiscalización de Obra a la ejecución física del proyecto “*Construcción y Equipamiento Hospital de Segundo Nivel Isaías Municipio de Oruro*”.
- Fecha de emisión:** 19 de noviembre de 2025

Resultado:

De la acción de supervisión realizada a la ejecución física del proyecto: “*Construcción y Equipamiento Hospital de Segundo Nivel Isaías Municipio de Oruro*”, ejecutado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), se identificó la siguiente alerta:

Insuficiente control en el avance de la obra

Se establece que el control del avance de la obra con relación a lo programado (cronograma de avance de obra vigente) es insuficiente, en caso de mantenerse los retrasos en la ejecución de actividades existe el riesgo de que la obra no sea concluida en el plazo contractual modificado.

---o---