

## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua
- Referencia:** Supervisión sobre el avance en la ejecución de la Construcción Alcantarillado Sanitario de la Mancomunidad Sub D31 Pucara Grande y Sivingani Zona Sur en Cochabamba.
- Informe N°** IX/GP668/O25 G1
- Objetivo:** Emitir un pronunciamiento sobre el avance de la Construcción Alcantarillado Sanitario de la Mancomunidad Sub D-31 Pucara Grande y Sivingani Zona Sur en Cochabamba, conforme al cronograma de obra que forma parte del Convenio Contractual UCP-PGIAAU N° 015/2024, suscrito el 30 de septiembre de 2024 por Bs85.565.583,62, cuya conclusión prevista es el 15 de junio de 2027.
- Objeto:** El objeto lo constituye el avance de la Construcción Alcantarillado Sanitario de la Mancomunidad Sub D-31 Pucara Grande y Sivingani Zona Sur en Cochabamba, considerando la información y documentación relacionada.
- Periodo:** A octubre de 2025.

### Resultados:

#### 2.1 Pronunciamiento:

El avance en la ejecución de la Construcción Alcantarillado Sanitario de la Mancomunidad Sub D-31 Pucara Grande y Sivingani Zona Sur en Cochabamba, a octubre 2025, no se está ejecutando conforme al cronograma de ejecución de obras, que forma parte del Convenio Contractual UCP-PGIAAU N° 015/2024, habiendo un avance físico ejecutado del 5,38% respecto a lo programado del 10,85% a esa fecha, cuyo desfase se debió a demoras en las acciones para la elaboración del contrato modificatorio, el cual fue reportado en Informe Técnico de Supervisión N° 5 presentado el 22 de septiembre de 2025 por la Asociación Accidental del Valle, encargada de la Supervisión de Obra.

#### 2.2 Alerta

Como resultado de la actividad de Supervisión, se identificó la siguiente alerta que merece atención:

##### ***2.2.1 Desfase en el avance de la Construcción Alcantarillado Sanitario de la Mancomunidad Sub D-31 Pucara Grande y Sivingani Zona Sur en Cochabamba***

--- o ---