

## RESUMEN EJECUTIVO

<b>Entidad:</b>	Ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua
<b>Referencia:</b>	Supervisión sobre el avance en la ejecución de la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Pedro – Santa Cruz.
<b>Informe N°:</b>	IX/GP670/O25 G1
<b>Objetivo:</b>	Emitir un pronunciamiento sobre el avance en la ejecución de la “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Pedro – Santa Cruz”, conforme al cronograma de ejecución de obra, que forma parte del Contrato UCP-GIAAU N° 43 del 11 de febrero de 2025.
<b>Objeto:</b>	Lo constituye el avance en la ejecución de la “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Pedro Santa Cruz”, considerando la información y documentación relacionada.
<b>Alcance:</b>	Del 11 de febrero a octubre de 2025

### Resultados:

#### 2.1 Pronunciamiento

El avance de la Construcción “Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Pedro – Santa Cruz”, no se está ejecutando conforme el cronograma de ejecución de obras, que forma parte del Contrato UCP-GIAAU N° 43 del 11 de febrero de 2025, debido a que se identificó un desfase en el Avance Físico de la Obra de Construcción del 7.31%, originado por deficiencias en la organización de la Empresa constructora y pocos frentes de trabajo, aspecto expuesto en el Informe Periódico de Supervisión N° 4 del 26 de septiembre de 2025.

#### 2.2 Alerta

Como resultado de la actividad de Supervisión, se identificó la siguiente alerta que merece atención:

##### ***2.2.1 Desfase en el Avance Físico de la Obra de Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Pedro – Santa Cruz.***

--- o ---