

## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ex Ministerio de Medio Ambiente y Agua
- Referencia:** Supervisión sobre el avance en la ejecución de la Construcción del “Sistema de Alcantarillado Sanitario - Comunidad Padcoyo”.
- Informe N°** IX/GP671/O25 G1
- Objetivo:** Emitir pronunciamiento sobre el avance en la ejecución de la Construcción del “Sistema de Alcantarillado Sanitario Comunidad Padcoyo”, conforme al cronograma de ejecución de obra actualizada, emergente de las Ordenes de Cambio al Contrato Modalidad Licitación Pública - N° 01/2025, suscrito el 13 de marzo de 2025, por Bs4.360.793,41, cuya conclusión prevista es el 24 de febrero de 2026.
- Objeto:** El objeto de la Supervisión está constituido por el avance en la ejecución de la Construcción del “Sistema de Alcantarillado Sanitario Comunidad Padcoyo”, conforme al cronograma de ejecución de obra actualizada, emergente de las Ordenes de Cambio al Contrato Modalidad Licitación Pública - N° 01/2025 y la documentación relacionada con la misma.
- Periodo:** A octubre de 2025.

### Resultados:

#### 2.1 Pronunciamiento:

El avance en la ejecución de la Construcción del “Sistema de Alcantarillado Sanitario Comunidad Padcoyo”, a octubre 2025, no se está ejecutando conforme al Cronograma de Ejecución de Obra actualizado emergente de las Ordenes de Cambio al Contrato Modalidad Licitación Pública - N° 01/2025, del 13 de marzo de 2025, habiendo un avance físico ejecutado del 14,13% respecto a lo programado del 25,90%, cuyo desfase fue ocasionado por falta de actualización del catastro por parte del Gobierno Autónomo Municipal de San Lucas, incumplimiento a las instrucciones impartidas por Supervisión, y ausencia de incremento de frentes de trabajo.

#### 2.2 Alertas

Como resultado de la actividad de supervisión se identificaron las siguientes alertas que merecen atención:

*2.2.1 Ítems no ejecutados conforme al cronograma de ejecución de obra*

*2.2.2 Orden de Cambio N° 1 suscrita en forma posterior a la fecha de ocurrido el hecho que origina la ampliación de plazo*

*2.2.3 Falta del registro de eventos relacionados al avance de obra en el Libro de Órdenes*

*2.2.4 Informe Técnico de Justificación de Solicitud de emisión del Certificado de constancia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, sin que señale la fecha de ocurrido el hecho*

--- o ---