

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Villazón
- Referencia:** Supervisión a los controles implementados en el proceso de ejecución del proyecto “*Const. U.E. Daniel Campos (Villazón – Potosí)*”.
- Informe N°:** K4/GP618/S25 - G1
- Objetivo:** Evaluar los controles implementados por la Supervisión y la Fiscalización en el proceso de ejecución de la Obra
- Objeto:** “*Const. U.E. Daniel Campos (Villazón – Potosí)*”
- Fecha de emisión:** 04 de noviembre de 2025

Resultado:

De la Acción de Supervisión realizada al proyecto: “*Const. U.E. Daniel Campos (Villazón – Potosí)*”, ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de Villazón , se detectaron las siguientes alertas.

– **Insuficiente control en el avance de la obra**

Se verificó que la obra presentaba retrasos respecto al cronograma vigente. Asimismo, se constató que la Supervisión no realiza un control efectivo del avance de obra y que la Fiscalización no exige dicho control, generando el riesgo de que la obra no sea concluida dentro del plazo contractual.

– **No generación de planillas de avance de obra mensuales**

Se verificó un retraso en la generación de las planillas de avance de obra considerando el periodo de ejecución del proyecto, evidenciando deficiencias en el control por parte de la Supervisión y en el seguimiento de la Fiscalización.

Se recomendó a la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Municipal de Villazón adoptar las acciones preventivas y/o correctivas que correspondan de manera que se logre el objetivo del contrato.

---O---