

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)
- Referencia:** Supervisión a los controles implementados en el proceso de ejecución del proyecto “*Const. Centro de Salud Integral Chuqui Chuqui*”.
- Informe N°:** K4/GP677/S25 - G1
- Objetivo:** Evaluar los controles implementados por la Supervisión y la Fiscalización en el proceso de ejecución de la Obra
- Objeto:** “*Const. Centro de Salud Integral Chuqui Chuqui*”
- Fecha de emisión:** 13 de noviembre de 2025

Resultado:

De la Acción de Supervisión realizada al proyecto: “*Const. Centro de Salud Integral Chuqui Chuqui*”, ejecutado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), se detectaron las siguientes alertas.

– **Insuficiente control en el avance de la obra**

Se verificó que el cronograma de obra vigente presenta deficiencias en su estructuración, al no mostrar una ruta crítica integral ni una adecuada vinculación entre actividades, evidenciándose además retrasos en actividades críticas y no críticas respecto a lo programado. Asimismo, se constató retraso en la generación y certificación de planillas de avance de obra, lo que evidencia debilidades en el control y seguimiento por parte de la Supervisión y la Fiscalización, generando riesgos para el cumplimiento del plazo contractual y el flujo oportuno de los recursos.

Se recomendó a la máxima autoridad de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) adoptar las acciones preventivas y/o correctivas que correspondan de manera que se logre el objetivo del contrato.

---O---