

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Challapata
- Referencia:** Supervisión a las actividades de control que realiza la supervisión y fiscalización de obra a la ejecución física del proyecto “Construcción Unidad Educativa Antofagasta – Municipio de Challapata”.
- Informe N°:** K4/GP384/Y25 - G1
- Objetivo:** Emitir un pronunciamiento respecto a las actividades de control que realiza la Supervisión y Fiscalización de Obra a la ejecución física del proyecto, a objeto de determinar si estas se ejecutan en el marco de los criterios de oportunidad y calidad.
- Objeto:** Actividades relacionadas con los controles que realizan la Supervisión y la Fiscalización de Obra a la ejecución física del proyecto “*Construcción Unidad Educativa Antofagasta – Municipio de Challapata*”.
- Fecha de emisión:** 4 de septiembre de 2025

Resultado:

De la acción de supervisión realizada a la ejecución física del proyecto: “*Construcción Unidad Educativa Antofagasta – Municipio de Challapata*”, ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de Challapata, se identificaron las siguientes alertas:

a) Insuficiente control en el avance de la obra

Se establece que el control del avance de la obra con relación a lo programado (cronograma de avance de obra vigente) es insuficiente, en caso de mantenerse los retrasos en la ejecución de actividades existe el riesgo de que la obra no sea concluida en el plazo contractual modificado.

b) No generación de planillas de avance de obra mensuales

La no generación de planillas de avance de obra mensuales, conlleva el riesgo de que no se cumpla con el flujo de los fondos programados; además, la inobservancia y falta de seguimiento por parte de la Supervisión y la Fiscalización a la Certificación de Planillas de Avance de Obra mensual, pone en riesgo la continuidad del avance de la obra.

---O---