



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP)
- Referencia:** Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Mejoramiento Carretera Chachacomani Millipaya – CR. Sorata (Tramo 1)”
- Informe:** K1/GP04/L23 G1
- Objetivo:** Evaluar el control que ejerce el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) durante la ejecución física del proyecto, con relación al plazo de ejecución de la obra, calidad de las obras en ejecución, aprobación de las planillas de avance y elaboración y aprobación de las modificaciones contractuales.
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Mejoramiento Carretera Chachacomani Millipaya – CR. Sorata (Tramo 1)”.
- Resultados:** Como resultado de la supervisión efectuada en el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), se identificaron las siguientes deficiencias:

- 5.1 Obras de arte mayor no contempladas en la ejecución del primer tramo del proyecto**
- 5.2 Deficiencias en la formulación y aprobación de modificaciones contractuales**
- 5.3 Deficiencias en el control del avance de obra**
- 5.4 Deficiencias de control con relación al proceso de revisión y aprobación de los certificados de pago**

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.