



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Colcha “K”
- Referencia:** Auditoría especial sobre la obra Construcción Coliseo Cerrado San Juan de Rosario.
- Informe N°:** GP/EP28/S20 C1 Complementario al Informe Preliminar de Auditoría N° GP/EP28/S20 R1
- Objetivo:** Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales de la Minuta de Contrato sin número, para la ejecución de la obra Construcción Coliseo Cerrado San Juan de Rosario, relativas al plazo de ejecución de la obra y sus ampliaciones.
- Objeto:** El objeto de la auditoría lo constituyó la obra Construcción Coliseo Cerrado San Juan de Rosario, así como la documentación e información relacionada con la misma.
- Período auditado:** Comprendido entre el 18 de mayo de 2009 y el 8 de diciembre de 2011.

Como resultado de la auditoría y en relación al objetivo expuesto precedentemente, se ha establecido el siguiente hallazgo:

Resultado:

3.1. Construcción Coliseo Cerrado San Juan de Rosario

3.1.1. Ampliaciones de plazo sin sustento técnico

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria de:

Inciso	Nombres y Apellidos o Razón Social	Cargo	Importe Bs
a)	Empresa Constructora ECOZEM S.R.L., en la persona de su actual representante legal Omar Noel Ricaldi Alarcón Wylder Aldo Ayaviri Challapa	(*) Técnico Municipal (ejerció como Supervisor de Obra) Jefe Técnico (ejerció como Fiscal de Obra)	2.421.191,61
b)	Empresa Constructora ECOZEM S.R.L., en la persona de su actual representante legal	(*)	461.179,35



Inciso	Nombres y Apellidos o Razón Social	Cargo	Importe Bs
	Osvaldo Hurtado Villca (+) (en la persona de sus posibles herederos: Esther Condori Ticona, Ninfa Hurtado Condori, Jhenny Hurtado Condori, Walter Hurtado Condori, Pamela Sintia Hurtado Condori, Wildo Hurtado Condori y Blas Hurtado Yucra)	Alcalde Municipal	
	Edwin Uyuli Bartolomé	Asesor Legal Ejecutivo	
Total			2.882.370,96

Conclusión General

Por los resultados expuestos, tanto en el informe preliminar de auditoría como en el presente informe complementario, se ha determinado que en la ejecución de la obra Construcción Coliseo Cerrado San Juan de Rosario, se incumplió obligaciones contractuales de la Minuta de Contrato sin número suscrita el 30 de marzo de 2009, por cuanto se identificó ampliaciones de plazo sin sustento técnico, por lo que se establecieron indicios de responsabilidad civil solidaria, por un importe total de Bs2.882.370,96.

-----O-----

Inciso	Nombres y Apellidos o Razón Social	Cargo	Importe Bs