



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo (GAMQ)
- Referencia:** Auditoría especial sobre el proyecto “*Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Quillacollo, ubicado en el Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba*”.
- Informe N°:** GC/EP04/G21 C1, Complementario al Informe Preliminar de Auditoría N° GC/EP04/G21 R1.
- Objetivo:** Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, obligaciones contractuales y cumplimiento del objetivo del proyecto “*Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Quillacollo, ubicado en el Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba*”.
- Objeto:** El objeto del examen comprendió el proyecto “*Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Quillacollo, ubicado en el Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba*”, así como la documentación e información relacionada con el mismo, consistente principalmente en:
- Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF UAP/PASAAS/1063/2006 del 23 de mayo de 2006.
 - Enmienda N° 1 al CIF: UAP/PASAAS/1063/2006 del 17 de marzo de 2009.
 - Cartas Acuerdo Nrs. 1 al 5, que modifican plazos al Convenio Interinstitucional de Financiamiento.
 - Estudio a Diseño Final de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial de Quillacollo, de marzo de 1997, elaborado por la firma Consultores Galindo Cía., Ingeniería y Administración Ltda.
 - Estudio de Actualización del Diseño Final de los Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Quillacollo, de septiembre de 2005, elaborado por la firma Consultores Galindo Cía., Ingeniería y Administración Ltda..
 - Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Internacional N° 01/06 de mayo de 2006.
 - Minuta de Contrato N° 165/06 del 25 de octubre de 2006, para la “*Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Quillacollo, ubicado en el Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba*”.
 - Ordenes de Cambio Nrs. 1 al 4 del Contrato N° 165/06.

- Contrato Modificatorio N° 190/10 del Contrato N° 0165/06 del 15 de junio de 2010.
- Certificados de Avance de Obra Nrs. 1 al 28.
- Minuta de Contrato N° 165-A/06 del 26 de octubre de 2006, para los “Servicios de Supervisión Técnica de la Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Quillacollo”, y Contrato Modificatorio N° 033/09 del 29 de mayo de 2009.
- Contrato Administrativo de prestación de servicios de consultoría N° 09/10 del 26 de febrero de 2010, para la supervisión técnica del “Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Quillacollo”, y Contrato Modificatorio N° 259/10 del 5 de julio de 2010.
- Informes de Supervisión Nrs. 1S al 26S.
- Contrato N° 45 del 16 de abril de 2007, para la “Fiscalización y Seguimiento a la Supervisión Técnica de la Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Quillacollo”, Minuta de Contrato de Trabajo N° 440/2008 del 8 de diciembre de 2008 y Contrato de Trabajo N° 113/2009 del 16 de abril de 2009.
- Informes de Fiscalización.
- Libro de Órdenes.
- Comprobantes de Contabilidad emitidos por el SINCON.
- Comprobantes de Egreso (manuales).
- Otra documentación relacionada con el objetivo del examen.

Período auditado: De septiembre de 2005 al 1 de octubre de 2021.

Resultados:

Como resultado de la auditoría y en relación al objetivo expuesto precedentemente, se ha establecido el hallazgo que se describe a continuación, sobre el cual se emite las siguientes conclusiones:

2.1. Proyecto “Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Quillacollo, ubicado en el Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba”, inconcluso, abandonado y que no cumple con el objetivo del proyecto

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria de:

Nombres y Apellidos o Razón Social	N° de Cédula de Identidad o NIT	Cargo	Importe Bs
Asociación Accidental “CONSORCIO COCHABAMBA”, en la persona de su representante legal	143247029	-	60.083.104,94



Nombres y Apellidos o Razón Social	Nº de Cédula de Identidad o NIT	Cargo	Importe Bs
Asociación Accidental entre: Empresa Consultora Internacional Multidisciplinaria "Aguilar & Asociados"	1005165028	-	
Empresa Macros Consultora Multidisciplinaria S.R.L., en la persona de su representante legal	1021447021		
Ricardo Mercado Mercado	768812 Cbba.	Alcalde Municipal	
Hugo César Miguel Candía	3623716 Cbba.	Alcalde Municipal	
Orlando Espinoza Cotari	3575649 Cbba.	Alcalde Municipal	
Marcelo Tito Galindo Gómez	838144 Cbba.	Alcalde Municipal	
Carla Lorena Pinto Bustamante	955096 Cbba.	Alcaldesa Municipal	
Mirtha Condori Vargas	4454027 Cbba.	Alcaldesa Municipal	
Charles Cristhian Becerra Sejas	3815746 Cbba.	Alcalde Municipal	
Asociación Accidental entre: Empresa Consultora Internacional Multidisciplinaria "Aguilar & Asociados"	1005165028	-	2.360.671,31
Empresa Macros Consultora Multidisciplinaria S.R.L., en la persona de su representante legal	1021447021		
Ricardo Mercado Mercado	768812 Cbba.	Alcalde Municipal	
Hugo César Miguel Candía	3623716 Cbba.	Alcalde Municipal	
Orlando Espinoza Cotari	3575649 Cbba.	Alcalde Municipal	
Marcelo Tito Galindo Gómez	838144 Cbba.	Alcalde Municipal	
Carla Lorena Pinto Bustamante	955096 Cbba.	Alcaldesa Municipal	
Mirtha Condori Vargas	4454027 Cbba.	Alcaldesa Municipal	
Charles Cristhian Becerra Sejas	3815746 Cbba.	Alcalde Municipal	
Marco Antonio Cuellar Betancourt	1271682 Pt.	Consultor Supervisor	88.000,00
Ricardo Mercado Mercado	768812 Cbba.	Alcalde Municipal	
Hugo César Miguel Candía	3623716 Cbba.	Alcalde Municipal	
Orlando Espinoza Cotari	3575649 Cbba.	Alcalde Municipal	
Marcelo Tito Galindo Gómez	838144 Cbba.	Alcalde Municipal	
Carla Lorena Pinto Bustamante	955096 Cbba.	Alcaldesa Municipal	
Mirtha Condori Vargas	4454027 Cbba.	Alcaldesa Municipal	
Charles Cristhian Becerra Sejas	3815746 Cbba.	Alcalde Municipal	
Rolando Villamil Velasco	1667798 Tja.	Fiscal de Obra	210.000,00
Ricardo Mercado Mercado	768812 Cbba.	Alcalde Municipal	
Hugo César Miguel Candía	3623716 Cbba.	Alcalde Municipal	
Orlando Espinoza Cotari	3575649 Cbba.	Alcalde Municipal	
Marcelo Tito Galindo Gómez	838144 Cbba.	Alcalde Municipal	
Carla Lorena Pinto Bustamante	955096 Cbba.	Alcaldesa Municipal	
Mirtha Condori Vargas	4454027 Cbba.	Alcaldesa Municipal	
Charles Cristhian Becerra Sejas	3815746 Cbba.	Alcalde Municipal	
Total			62.741.776,25

CONCLUSIÓN GENERAL

Por los resultados expuestos en el Informe Preliminar de Auditoría N° GC/EP04/G21 R1 y en el presente Informe Complementario N° GC/EP04/G21 C1, se ha determinado en la auditoría especial sobre el proyecto “*Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Quillacollo, ubicado en el Municipio de Quillacollo del Departamento de Cochabamba*”, el incumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo, a obligaciones contractuales y al objetivo del proyecto, establecido en el Estudio de Actualización del Diseño Final de los Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Quillacollo, lo que ha generado indicios de responsabilidad civil solidaria por el importe total de Bs62.741.776,25.

---- 0 ----