



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca
- Referencia:** Supervisión sobre la utilización de los recursos asignados al mantenimiento vial del programa vial del SEDCAM Chuquisaca.
- Informe:** EH/GP320/J25-G1
- Objetivo:** Emitir un pronunciamiento sobre la utilización de los recursos asignados al mantenimiento vial del programa vial del SEDCAM Chuquisaca dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca.
- Objeto:** El objeto de la supervisión lo constituyen la información y documentación relacionada con la utilización de los recursos asignados al mantenimiento vial del programa vial del SEDCAM Chuquisaca.
- Período:** Al 28 de noviembre de 2025

Resultados:

Como resultado de la supervisión, se identificó los siguientes aspectos:

2.2.1 Recursos asignados al Programa de Mantenimiento Vial utilizados en períodos y categorías programáticas diferentes a las programadas

- a) De acuerdo al cronograma el mantenimiento vial se inicia el 25 de abril y concluye el 24 de diciembre, sin embargo, se han identificado gastos por Bs267.394,67 realizados fuera del período programado para el mantenimiento vial.
- b) De la revisión de la documentación de respaldo adjunta a los comprobantes de Registros de Ejecución de Gastos C-31, se verificó que Bs39.195,00 corresponden a otros programas y proyectos.

2.2.2. Observaciones sobre información técnica

- El Cronograma de Mantenimiento de la Red Departamental Gestión 2025 incluye tramos para el mantenimiento con longitudes diferentes a las aprobadas por Ley o Resolución Departamental.
- Existe inconsistencia en la cantidad de kilómetros a mantener incluidos en el POA 2025 y el cronograma de mantenimiento.
- Los informes trimestrales de las actividades ejecutadas, aún se encuentran en etapa de revisión.