Contraloría General del Estado
B O L I V I A

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Uriondo (GAMU)

Referencia: Auditoría Especial sobre la obra *"Construcción Matadero Municipal de Uriondo"*.

Informes: N° GT/EP46/L21 C1, Complementario al Informe Preliminar de Auditoría N° GT/EP46/L21 R1.

Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales, obligaciones contractuales (plazo de ejecución) y cumplimiento del objetivo de la obra *"Construcción Matadero Municipal de Uriondo"*.

Objeto: El objeto del examen lo constituyó la obra *"Construcción Matadero Municipal de Uriondo"*, y la documentación relacionada con la misma, tales como: documento base de contratación, minutas de contrato de obra y supervisión, orden de proceder o acta de inicio de obra, certificados de avance de obra y supervisión, documentos de modificación a la obra (contrato modificatorio, órdenes de cambio), libro de órdenes, comprobantes de contabilidad y/o registro de ejecución de gastos que registran los pagos efectuados a la empresa "IBERICA S.R.L." y su documentación de respaldo, informes técnicos, legales y financieros, extractos bancarios, resolución de contrato de obra, convenio interinstitucional concurrente N° 27/2011, suscrito entre la Gobernación de Tarija y el GAMU para la ejecución del proyecto, correspondencia emitida y recibida y otra documentación relacionada con el objetivo del examen.

Período Auditado: Diciembre de 2012 al 9 de junio de 2021.

Resultados:

Como resultado de la auditoría y en relación al objetivo expuesto precedentemente, relativo al cumplimiento de disposiciones legales y obligaciones contractuales (plazo de ejecución), se ha establecido el siguiente hallazgo:

3.1 Incumplimiento de plazo contractual en la ejecución de la obra "Construcción Matadero Municipal de Uriondo"

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria, de las personas detalladas a continuación:

Nombres y Apellidos	N° Cédula de Identidad o NIT	Cargo	Importe Bs
Empresa "IBERICA S.R.L."; en la persona de su actual representante legal	NIT. 162040020	-	3.673.163,25
Empresa "Consultora MSD S.R.L.", en la persona de su actual representante legal	NIT. 146172026	-	
Erick Jesualdo Mendoza Márquez	5014021 TJA	Fiscal de Obra	
Empresa "Consultora MSD S.R.L.", en la persona de su actual representante legal	NIT. 146172026	-	295.825,23
Erick Jesualdo Mendoza Márquez	5014021 TJA	Fiscal de Obra	
Erick Jesualdo Mendoza Márquez	5014021 TJA	Fiscal de Obra	73.956,31
Total			**4.042.944,79**

Conclusión General:

Por los resultados expuestos, tanto en el informe preliminar de auditoría como en el informe complementario, se ha establecido que en la ejecución de la obra "Construcción Matadero Municipal de Uriondo", se incumplieron disposiciones legales y obligaciones contractuales relativas al plazo de ejecución de la obra señalada, por lo que se establecieron indicios de responsabilidad civil solidaria, por un importe de Bs4.042.944,79.

----------0----------