



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Ministerio de Medio Ambiente y Agua

Referencia: Informe de Auditoría Operacional sobre la eficacia del Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III Mi Riego en la ampliación de la cobertura bajo riego, implementando Programas y Proyectos de Riego.

Informe N°: IX/OP711/D24 O1

Objetivo: Emitir pronunciamiento sobre la eficacia del Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenca III Mi Riego (PRONAREC III) en la ampliación de la cobertura bajo riego, implementando Programas y Proyectos de Riego.

Objeto: El objeto del examen lo constituye la ampliación de la cobertura bajo riego ejecutados en el marco del Programa Nacional de Riego con Enfoque de Cuenta III Mi Riego (PRONAREC III), por la UCEP MI RIEGO.

Al respecto, el Plan Operativo Anual – Gestión 2023, del MMAyA, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 404, del 7 de septiembre de 2022, determina que la UCEP – MI RIEGO programó incrementar 11.099 hectáreas en la gestión 2023, por tanto, se considerarán los Proyectos de Riego, ejecutados y concluidos en la citada gestión, y toda la documentación proporcionada para dicho análisis

Período auditado: Gestión 2023. Cabe señalar que en el POA o Anexos adjuntos, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 404, del 7 de septiembre de 2022, no se definió la cantidad de proyectos de riego que permita obtener los resultados programados (11.099 hectáreas) para la gestión 2023.

Razón por la cual el Ente de Control Gubernamental para evaluar la eficacia de la meta consideró en el análisis del 100% de los proyectos de riego, ejecutados en el marco del PRONAREC III, por la UCEP MI RIEGO

Resultados del examen:

a. Pronunciamiento del auditor

El Programa Nacional de Riego con enfoque de cuenca III Mi Riego (PRONAREC III), en la ampliación de la cobertura bajo riego implementando programas y proyectos de riego, en la gestión 2023, fue **ineficaz**, toda vez que solo se alcanzó un 30%.

Cabe señalar, que conforme la meta programada para la gestión 2023 para el PRONAREC III de 11.099 hectáreas incrementales, se ejecutó un total de 3.291,53 productos de 30 proyectos de inversión concluidos en la citada gestión

b. Causas que contribuyeron a la ineficacia del objeto de la auditoría

2.1.1 La UCEP MI RIEGO no planificó qué cantidad de proyectos debían ejecutarse durante la gestión 2023 para lograr el cumplimiento de la meta de gestión.