



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Caja Nacional de Salud (CNS)
- Referencia:** Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Construcción Centro Integral de Medicina Familiar Villa Fátima (CIMFA)”
- Informe:** K1/GP23/A23 G1
- Objetivo:** Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto
- Objetivo:** Evaluar el control que ejerce la CNS durante la ejecución física del proyecto, con relación al plazo de ejecución de la obra, calidad de las obras en ejecución, aprobación de las planillas de avance y elaboración y aprobación de las modificaciones contractuales.
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción Centro Integral de Medicina Familiar Villa Fátima (CIMFA)”.
- Resultados:** Como resultado de la supervisión efectuada en la Caja Nacional de Salud (CNS), se identificaron las siguientes deficiencias:

### 4.1 Demora en el inicio de ejecución del proyecto

### 4.2 Deficiencias en la definición de hitos

### 4.3. Deficiencias en el sustento y aprobación de las modificaciones contractuales

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Caja Nacional de Salud tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.